



QRコード

平成 26 年 11 月 8 日  
ブラウンハイム管理組合  
理事長 渡邊修男

報告とお願い：

① 耐震工事 工事スケジュール一部変更

雨天が続いたため、工事の進捗が遅れております。大変、ご迷惑をおかけいたしますが、足場組立工事前の一階部分スリット工事の先行施工、日曜日の作業（ただし騒音、振動を伴わない作業）を行いたいと存じますので、ご理解、ご協力の程、お願いいたします。今後の工事予定工程表を添付いたします。それに伴い平日に馬淵建設にて使用しております来客駐車場、20 街区 L-21 L-30～L-33 5 台分が 11 月 30 日より日曜日でも使用出来なくなります。又、作業棟の皆様にとただ今の工事作業内容をお知らせするため「お知らせ看板」を西側植え込みに設置する予定です。

② 耐震工事に伴う資源ごみの回収場所の変更

各棟、足場組立工事完了後、工事期間中の資源ごみ回収場所は階段下からゴミコンテナ置き場に変更となります。

③ コンサルタント（株）リノシスによる大規模修繕工事ベランダ立入り調査他、建物調査は無事 10 月 27 日に終了いたしました。結果を踏まえ、今後の作業を進めさせていただきます。

④ 災害救援対策済自動販売機の設置が 20-3 号棟西側、馬淵建設事務所前 10 月 30 日に終了しました。

⑤ 各家庭排水管及び共用横引管清掃のお知らせ

11 月 25 日（火）から 11 月 28 日（金）に実施されます。該当日時には在宅されますよう、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

⑥ 各家庭消防設備点検のお知らせ

12 月 13 日（土）9：30 から 16：00 までおこなわれます。予備日は 12 月 20 日（土）。なお、詳細は点検期日が迫りましたら掲示板にてお知らせいたします。

⑧ ゴミ分別収集日の再確認：

分 別	収 集 日
* 家庭ゴミ・生ゴミ・	毎週 月曜日と金曜日
* プラスチック容器	毎週 火曜日
* スチール缶・びん・PET ボトル・小型金属類	毎週 木曜日午前 8 時
* 資源ごみ（アルミ缶・紙類・ダンボール・布類）	毎週 土曜日 階段下
* 粗大ごみ <del>(0570-045-190)</del> へ連絡してください	手数料・収集日を確認する

(0570-200-570)

ブラウンハイムお住まいの皆様へ

## ブラウンハイム耐震改修工事に伴う「1階部分先行着手及び 軽微作業(日曜日)のお願い」

拝啓 皆様方には益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。  
ブラウンハイム耐震改修工事にあたり、  
日頃より大変お世話になっております。

現在、20-5号棟様まで工事着手をさせて頂いており、  
天候等により、遅れが出ている状況です。

そこで工程を順守するため、1階部分先行着手、及び  
皆様お休みの所、大変申し訳ございませんが、  
日曜日作業をさせて頂きたく、お願い申し上げます。

### ～日曜日作業について～

大きな音、振動等を伴わない、外装仕上工事等を予定しております。  
皆様方のご協力、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

作業日：平成26年11月30日(日)よりの、日曜日

作業時間：8:30～18:00(片付け含む)

作業内容：主に外装仕上げ工事

- ・墨出し作業
- ・鉄筋探査工事
- ・繊維シート工事
- ・左官工事
- ・シール工事
- ・塗装工事

その他、騒音、振動を伴わない作業。

※天候等によって日程が前後する場合がございます。

～1階部分先行着手(耐震スリット工事)について

※アンカー打込(機械固定時)、軽微なモーター音を伴います。

	足場組予定	足場解体予定	構造スリット1階部分先行工事	
21-3号棟	完了	12月初旬		完了
21-2号棟	完了	12月中旬		完了
21-1号棟	完了	12月末		完了
20-5号棟	完了	11月末		施行中
20-4号棟	12月上旬	1月末	1階 12箇所	11/19(水)～11/29(土)
20-3号棟	11月下旬	2月上旬	1階 12箇所	11/13(木)～11/18(火)
20-2号棟	12月中旬	2月中旬	1階 18箇所	11/19(水)～12/3(水)
20-1号棟	12月末	2月末	1階 18箇所	(日程調整中)

足場転用予定を示す

※20-3号棟は3階までハイパー耐震補強を行いますので(他棟は2階まで)  
20-4号棟に先立ち足場組立を予定しています。

※スリット削孔予定につきましては、  
2日～3日程度、予定が前後  
する場合がございます。

工事担当者

馬淵建設株式会社 リニューアル本部

現場事務所 TEL045-349-5416

TEL 090-1037-9049

現場代理人 小野沢 吉弘